

ANEJO Nº 4: PLAN DE OBRA

PLANNING DE OBRA

PROYECTO DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN EL BARRIO DE ZARIMUTZ (ESKORIATZA) PARA COMPLETAR EL TRAMO: ARLABAN - ESKORIATZA DE LA AUTOPISTA VITORIA/GASTEIZ - EIBAR

MESES	1				3				3				4				5			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A) DEPÓSITO SOBRANTES Nº 3																				
3.1. DRENAJE DEL RELLENO	■	■	■	■																
3.2. ESTABILIDAD DEL RELLENO		■	■	■																
3.4. RECUPERACIÓN MANANTIAL "ZARIMUTZKO ITURRIA"				■	■															
3.6. INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA				■	■	■														
B) ACTUACIONES ZARIMUTZ																				
4.1. RECUPERACIÓN ABASTECIMIENTO AGUA							■	■	■											
4.3. RECUPERACIÓN PISTA VT 118 + 4					■	■	■	■												
4.4. DRENAJE DEL EMBOQUILLE TÚNEL ZARIMUTZ															■	■	■	■		
4.5. DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA RESIDUOS																■	■			
4.6. DRENAJE CAMINO LADERA TÚNEL ZARIMUTZ												■	■	■						
4.7. ADECUACIÓN ARCÉN DE LA PISTA VT 119 + 1												■	■							
4.8. INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA USO AGRÍCOLA																	■	■	■	■
4.10. INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y RAMPA BOCA NORTE																			■	■
4.11. CAMINO MAZMELA-ZARIMUTZ								■	■	■	■									
4.12. ARREGLO CAMINO ENTRE ACT. 4.7 Y 4.11MAZMELA-ZARIMUTZ														■	■	■				
CERTIFICACIÓN MENSUAL (P.E.M.)	157.087,03				163.311,72				47.579,44				39.711,62				67.258,29			
CERTIFICACIÓN ACUMULADA (P.E.M.)	157.087,03				320.398,75				367.978,19				407.689,81				474.948,10			